

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN EMPRESA - H. AYUNTAMIENTO

TEQUILA, VER SIENDO LAS 10:00:00 AM HRS. DEL DÍA 18 de agosto de 2019, REUNIDOS EN EL SITIO DE LA OBRA EN LA COMUNIDAD DE AYAHUALULCO, PERTENECIENTE A ESTE MUNICIPIO.

LA EMPRESA VICTOR ROBLES BELTRAN REPRESENTADA POR: VICTOR ROBLES BELTRAN Y

EL H. AYUNTAMIENTO REPRESENTADO POR LOS C.C.:

LIC. JAVIER MISSAEL GARCÍA ZEPAHUA E ING. ALBERTO JORGE MORALES JÁCOME.
PRESIDENTE MUNICIPAL Y DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS RESPECTIVAMENTE.

CON EL OBJETO DE EFECTUAR EL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA:
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE AYAHUALULCO

DATOS DE LA OBRA:

NÚMERO DE OBRA: 2019301680002	MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: (ADJUDICACIÓN DIRECTA)		
	(A) ADJUDICACIÓN DIRECTA.	(B) INVITACIÓN RESTRINGIDA.	(C) LICITACIÓN PÚBLICA
CALENDARIO REAL DE OBRA			
MONTO DEL CONTRATO: 415,431.67	FECHA DE INICIO: 15 de julio de 2019	FECHA DE TÉRMINO: 18 de agosto de 2019	
No. DE CONTRATO: MTE-FISMDF-AD-2019301680002	NOMBRE DE LA COMPAÑÍA AFIANZADORA: SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS S.A.		
ANTICIPO: 124,629.50	No. DE FIANZA: 2334425	FECHA: 12 DE JULIO DE 2019	
POR CUMPLIMIENTO:	No. DE FIANZA: 2334428	FECHA: 12 DE JULIO DE 2019	

DESCRIPCIÓN PREPONDERANTE DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS:

- TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PLANO POR MEDIOS MANUALES PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS ESTABLECIENDO EJES AUXILIARES Y REFERENCIAS.
- EXCAVACION A MANO EN CEPAS MATERIAL SECO TIPO II, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M., INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.
- CONSTRUCCION DE LOSA DE CIMENTACION DE 10 CM. DE ESPESOR, DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=250 KG/CM2., AGREGADO MAXIMO 3/4", ACABADO PULIDO, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/ 10-10 Y BASTONES CON VARILLA DE 3/8" @ 35 CM. EN SENTIDO PERPENDICULAR A LA CADENA DE DESPLANTE, INCLUYE: MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE DE POLIETILENO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.
- MURO DE BLOCK DE COLOR DE 12 X 20 X 40 CM. EN 12 CM. DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, ACABADO APARENTE, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.
- CASTILLO DE SECCION 15 X 15 CM., CONCRETO F'C=200 KG/CM2. AGREGADO MAXIMO 3/4" REFORZADA CON ARMEX 15 -15 - 4, INCLUYE: CIMBRA 2 CARAS, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. OPERACION DE TENDIDO, CONFORMACION Y AFINAMIENTO PARA DAR ACABADO AL MATERIAL DE REVESTIMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.
- CADENA DE CERRAMIENTO DE SECCION 15 X 20 CM., CONCRETO F'C=200 KG/CM2. AGREGADO MAXIMO 3/4", REFORZADA CON ARMEX 15 X 20 - 4, INCLUYE: CIMBRA COMUN 2 CARAS, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.
- SUMINISTRO HABILITADO Y COLOCACION DE ACERO ESTRUCTURAL MON-TEN DE 3" X 1 1/2" CAL.14, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.
- SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINA ZINTRO-ALUM CAL. 32, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

Victor RB

RELACIÓN DE LAS ESTIMACIONES.

ESTIMACIÓN	IMPORTE DE ESTIMACIÓN	MONTO COBRADO
ANTICIPO		124,629.50
ESTIMACIÓN 1 FINIQUITO	415,431.67	290,802.17
TOTAL SUMAS IGUALES	415,431.67	415,431.67

UNA VEZ, VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN Y ESTANDO DE ACUERDO EN LO MANIFESTADO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPERACIÓN, POR LO QUE ESTÁ EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR EL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL.

EL ACTO DE RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS NO LÍBERA AL CONTRATISTA DE LAS RESPONSABILIDADES DE OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS, POR LO QUE EL AYUNTAMIENTO SE RESERVA EL DERECHO DE REALIZAR PERTINENTEMENTE LAS RECLAMACIONES QUE POR DERECHO LE CORRESPONDA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR CONCLUIDO EL ACTO, SIENDO LAS 10:40 HRS. DEL DÍA CITADO, LEVANTANDO PARA CONSTANCIA DE ESTE ACUERDO LA PRESENTE ACTA EN TRES TANTOS, DONDE FIRMAN AL MARGEN Y AL CALCE DE TODAS LAS HOJAS QUIENES INTERVINIERON EN ELLA, DAMOS FE POR LA EMPRESA CONTRATISTA:

ENTREGA

POR LA EMPRESA:

VICTOR RB

VICTOR ROBLES BELTRAN
REPRESENTANTE LEGAL

**RECIBE DE CONFORMIDAD
POR EL H. AYUNTAMIENTO**



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
TEQUILA, VER.
2018-2021
PRESIDENTE
MUNICIPAL

[Signature]

LIC. JAVIER MISSAEL GARCÍA ZEPAHUA
PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
TEQUILA, VER.
2018-2021
DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS

ING. ALBERTO JORGE MORALES JÁCOME
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

[Signature]