

## ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN EMPRESA - H. AYUNTAMIENTO

TEQUILA, VER SIENDO LAS 8:30:00 AM HRS. DEL DÍA 31 DE JULIO DE 2019, REUNIDOS EN EL SITIO DE LA OBRA EN LA COMUNIDAD DE TEQUILA, PERTENECIENTE A ESTE MUNICIPIO.

LA EMPRESA VICTOR ROBLES BELTRAN REPRESENTADA POR: VICTOR ROBLES BELTRAN Y

EL H. AYUNTAMIENTO REPRESENTADO POR LOS C.C.:  
LIC. JAVIER MISSAEL GARCÍA ZEPAHUA E ING. ALBERTO JORGE MORALES JÁCOME.  
PRESIDENTE MUNICIPAL Y DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS RESPECTIVAMENTE.

CON EL OBJETO DE EFECTUAR EL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA:  
AMPLIACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DEL BARRIO DE  
TECUANCA (JUNTO AL PANTEON)

**DATOS DE LA OBRA:**

<b>NÚMERO DE OBRA:</b>  2019301680047	MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: ( ADJUDICACIÓN DIRECTA )		
	(A) ADJUDICACIÓN DIRECTA.	(B) INVITACIÓN RESTRINGIDA.	(C) LICITACIÓN PÚBLICA
<b>CALENDARIO REAL DE OBRA</b>			
<b>MONTO DEL CONTRATO:</b> 370,783.40	<b>FECHA DE INICIO:</b> 17 DE JUNIO DE 2019	<b>FECHA DE TÉRMINO:</b> 31 DE JULIO DE 2019	
<b>No. DE CONTRATO:</b> MTE-FISMDF-AD-2019301680047	<b>NOMBRE DE LA COMPAÑÍA AFIANZADORA:</b> SOFIMEX, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS S.A.		
<b>ANTICIPO:</b> 111,235.02	<b>No. DE FIANZA:</b> 2323754	<b>FECHA:</b> 14 DE JUNIO DE 2019	
<b>POR CUMPLIMIENTO:</b>	<b>No. DE FIANZA:</b> 2323759	<b>FECHA:</b> 14 DE JUNIO DE 2019	

**DESCRIPCIÓN PREPONDERANTE DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS:**

- TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PLANO POR MEDIOS MANUALES PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS ESTABLECIENDO EJES AUXILIARES Y REFERENCIAS.
- EXCAVACION A MAQUINA EN MATERIAL TIPO II DE 0.00 A 2.00 M., DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.
- EXCAVACION MECANICA EN ROCA (MATERIAL III), EN CAJA A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M., INCLUYE: RUPTURA CON MARTILLO NEUMATICO, EXTRACION Y ACARREO MANUAL A PIE DE CAJA MAX= 20 M.
- BASE HIDRAULICA DE TEZONTLE O GRAVA EN GREÑA DE 20 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO
- PAVIMENTO DE CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL, DE 18 CM. DE ESPESOR VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES, RESISTENCIA F'C=250 KG/CM2. AGREGADO MAXIMO 3/4", REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6 / 10-10, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.
- CORTE CON DISCO DE 6.35 CM. DE ESPESOR CON CORTADORA DE DISCO DIAMANTE, EN PAVIMENTO NUEVO PARA JUNTAS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.
- SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUNTAS DE DILATACIÓN PARA CALAFATEO DE 10 MM. DE ANCHO Y 25 MM. DE PROFUNDIDAD, A BASE DE ASFALTO OXIDADO, INCLUYE: LIMPIEZA DE LA JUNTA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.
- DENTELLON DE SECCION 3.50X0.18 X 0.40 M., CONCRETO F'C=250 KG/CM2. AGREGADO MAXIMO 3/4", INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO.
- ELABORACION DE CUNETAS DE 70 CM. DE DESARROLLO, DE 8 CM. DE ESPESOR, A BASE DE CONCRETO ARMADO DE F'C=150 KG/CM2., INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.

Victor B.B.

RELACIÓN DE LAS ESTIMACIONES.

ESTIMACIÓN	IMPORTE DE ESTIMACIÓN	MONTO COBRADO
ANTICIPO		111,235.02
ESTIMACIÓN 1 FINIQUITO	370,873.40	259,611.38
TOTAL SUMAS IGUALES	370,873.40	370,873.40

UNA VEZ, VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN Y ESTANDO DE ACUERDO EN LO MANIFESTADO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPERACIÓN, POR LO QUE ESTÁ EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR EL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL.

EL ACTO DE RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS NO LIBERA AL CONTRATISTA DE LAS RESPONSABILIDADES DE OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS, POR LO QUE EL AYUNTAMIENTO SE RESERVA EL DERECHO DE REALIZAR PERTINENTEMENTE LAS RECLAMACIONES QUE POR DERECHO LE CORRESPONDA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR CONCLUIDO EL ACTO, SIENDO LAS 09:00 HRS. DEL DÍA CITADO, LEVANTANDO PARA CONSTANCIA DE ESTE ACUERDO LA PRESENTE ACTA EN TRES TANTOS, DONDE FIRMAN AL MARGEN Y AL CALCE DE TODAS LAS HOJAS QUIENES INTERVINIERON EN ELLA, DAMOS FE POR LA EMPRESA CONTRATISTA:

**ENTREGA**

POR LA EMPRESA:

*VICTOR R.B.*

VICTOR ROBLES BELTRAN  
REPRESENTANTE LEGAL

**RECIBE DE CONFORMIDAD  
POR EL H. AYUNTAMIENTO**



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
TEQUILA, VER.

2018-2021

PRESIDENTE  
MUNICIPAL

LIC. JAVIER MISSAEL GARCÍA ZEPAHUA  
PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
TEQUILA, VER.

2018-2021

ING. ALBERTO JORGE MORALES JACOME DE  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS