

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN EMPRESA - H. AYUNTAMIENTO

TEQUILA, VER SIENDO LAS 10:00:00 AM HRS. DEL DÍA 04 DE JUNIO DE 2019, REUNIDOS EN EL SITIO DE LA OBRA EN LA COMUNIDAD DE TEQUILA, PERTENECIENTE A ESTE MUNICIPIO.

LA EMPRESA PEREZ REYES DULCE CORAZON DE MARÍA REPRESENTADA POR: LIC. DULCE CORAZON DE MARÍA PEREZ REYES Y

EL H. AYUNTAMIENTO REPRESENTADO POR LOS C.C.:
LIC. JAVIER MISSAEL GARCÍA ZEPAHUA E ING. ALBERTO JORGE MORALES JÁCOME.
PRESIDENTE MUNICIPAL Y DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS RESPECTIVAMENTE.

CON EL OBJETO DE EFECTUAR EL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA:
CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TEQUILA CENTRO, AGEB 0022

DATOS DE LA OBRA:

NÚMERO DE OBRA:	MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: (ADJUDICACIÓN DIRECTA)		
2019301680003	(A) ADJUDICACIÓN DIRECTA.	(B) INVITACIÓN RESTRINGIDA.	(C) LICITACIÓN PÚBLICA
CALENDARIO REAL DE OBRA			
MONTO DEL CONTRATO: 259,731.32	FECHA DE INICIO: 06 de mayo de 2019	FECHA DE TÉRMINO: 04 de junio de 2019	
No. DE CONTRATO: MTE-FIS MDF-AD-2019301680003	NOMBRE DE LA COMPAÑÍA AFIANZADORA: AFIANZADORA SOFIMEX S.A.		
ANTICIPO: 77,919.40	No. DE FIANZA: 2310688	FECHA: 03 DE MAYO DE 2019	
POR CUMPLIMIENTO:	No. DE FIANZA: 2310693	FECHA: 03 DE MAYO DE 2019	

DESCRIPCIÓN PREPONDERANTE DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS:

- TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PLANO POR MEDIOS MANUALES PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS ESTABLECIENDO EJES AUXILIARES Y REFERENCIAS.
- EXCAVACION A MANO EN CEPAS MATERIAL SECO TIPO II, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M., INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.
- CONSTRUCCION DE LOSA DE CIMENTACION DE 10 CM. DE ESPESOR, DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=250 KG/CM2., AGREGADO MAXIMO 3/4", ACABADO PULIDO, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/ 10-10 Y BASTONES CON VARILLA DE 3/8" @ 35 CM. EN SENTIDO PERPENDICULAR A LA CADENA DE DESPLANTE, INCLUYE: MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE DE POLIETILENO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.
- MURO DE BLOCK DE COLOR DE 12 X 20 X 40 CM. EN 12 CM. DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, ACABADO APARENTE, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.
- CASTILLO DE SECCION 15 X 15 CM., CONCRETO F'C=200 KG/CM2. AGREGADO MAXIMO 3/4" REFORZADA CON ARMEX 15 -15 - 4, INCLUYE: CIMBRA 2 CARAS, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. OPERACION DE TENDIDO, CONFORMACION Y AFINAMIENTO PARA DAR ACABADO AL MATERIAL DE REVESTIMIENTO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.
- CADENA DE CERRAMIENTO DE SECCION 15 X 20 CM., CONCRETO F'C=200 KG/CM2. AGREGADO MAXIMO 3/4", REFORZADA CON ARMEX 15 X 20 - 4, INCLUYE: CIMBRA COMUN 2 CARAS, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.
- SUMINISTRO HABILITADO Y COLOCACION DE ACERO ESTRUCTURAL MON-TEN DE 3" X 1 1/2" CAL.14, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.
- SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINA ZINTRO-ALUM CAL. 32, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

RELACION DE LAS ESTIMACIONES.

ESTIMACIÓN	IMPORTE DE ESTIMACIÓN	MONTO COBRADO
ANTICIPO		77,919.40
ESTIMACIÓN 1	163,962.07	114,773.45
ESTIMACIÓN 2 FINIQUITO	95,769.25	67,038.47
TOTAL SUMAS IGUALES	259,731.32	259,731.32

UNA VEZ, VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN Y ESTANDO DE ACUERDO EN LO MANIFESTADO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPERACIÓN, POR LO QUE ESTÁ EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR EL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL.

EL ACTO DE RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS NO LIBERA AL CONTRATISTA DE LAS RESPONSABILIDADES DE OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS, POR LO QUE EL AYUNTAMIENTO SE RESERVA EL DERECHO DE REALIZAR PERTINENTEMENTE LAS RECLAMACIONES QUE POR DERECHO LE CORRESPONDA.


NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR CONCLUIDO EL ACTO, SIENDO LAS 10:50:00 AM HRS. DEL DÍA CITADO, LEVANTANDO PARA CONSTANCIA DE ESTE ACUERDO LA PRESENTE ACTA EN TRES TANTOS, DONDE FIRMAN AL MARGEN Y AL CALCE DE TODAS LAS HOJAS QUIENES INTERVINIERON EN ELLA, DAMOS FE POR LA EMPRESA CONTRATISTA:

ENTREGA


POR LA EMPRESA:



 PEREZ REYES DULCE CORAZON DE MARÍA
 REPRESENTANTE LEGAL

**RECIBE DE CONFORMIDAD
 POR EL H. AYUNTAMIENTO**


 H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 TEQUILA, VER.
 2018-2021
**PRESIDENTE
 MUNICIPAL**


 LIC. JAVIER MISSAEL GARCÍA ZEPEDA
 PRESIDENTE MUNICIPAL


 H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 TEQUILA, VER.
 2018-2021
**DIRECCION DE
 OBRAS PUBLICAS**


 ING. ALBERTO JORGE MORALES JÁCOME
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS