

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN EMPRESA - H. AYUNTAMIENTO

TEQUILA, VER SIENDO LAS 12:00:00 PM HRS. DEL DÍA 19 DE JUNIO DE 2019, REUNIDOS EN EL SITIO DE LA OBRA EN LA COMUNIDAD DE TEQUILA, PERTENECIENTE A ESTE MUNICIPIO.

LA EMPRESA GL DAMEN ARQUITECTURA, S.A. DE C.V. REPRESENTADA POR: CARLOS JAVIER RODRÍGUEZ PENAGOS Y

EL H. AYUNTAMIENTO REPRESENTADO POR LOS C.C.:
LIC. JAVIER MISSAEL GARCÍA ZEPAHUA E ING. ALBERTO JORGE MORALES JÁCOME.
PRESIDENTE MUNICIPAL Y DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS RESPECTIVAMENTE.

CON EL OBJETO DE EFECTUAR EL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA:

**CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL EN EL BARRIO
ZACATLAMANCA I DE LA LOCALIDAD DE TEQUILA**

DATOS DE LA OBRA:

NÚMERO DE OBRA:	MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: (ADJUDICACIÓN DIRECTA)		
2019301680049	(A) ADJUDICACIÓN DIRECTA.	(B) INVITACIÓN RESTRINGIDA.	(C) LICITACIÓN PÚBLICA
CALENDARIO REAL DE OBRA			
MONTO DEL CONTRATO:	FECHA DE INICIO:	FECHA DE TÉRMINO:	
433,930.27	06 de mayo de 2019	19 de junio de 2019	
No. DE CONTRATO:	NOMBRE DE LA COMPAÑÍA AFIANZADORA:		
MTE-FISMDF-AD-2019301680049	AFIANZADORA SOFIMEX S.A.		
ANTICIPO:	No. DE FIANZA:	FECHA:	
130179.06	2311613	03 DE MAYO DE 2019	
POR CUMPLIMIENTO:	No. DE FIANZA:	FECHA:	
	2311616	03 DE MAYO DE 2019	

DESCRIPCIÓN PREPONDERANTE DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS:

- TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PLANO POR MEDIOS MANUALES PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS ESTABLECIENDO EJES AUXILIARES Y REFERENCIAS.
- EXCAVACION A MAQUINA EN MATERIAL TIPO II DE 0.00 A 2.00 M., DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.
- EXCAVACION MECANICA EN ROCA (MATERIAL III), EN CAJA A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M., INCLUYE: RUPTURA CON MARTILLO NEUMATICO, EXTRACION Y ACARREO MANUAL A PIE DE CAJA MAX= 20 M.
- BASE HIDRAULICA DE TEZONTLE O GRAVA EN GREÑA DE 20 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.
- PAVIMENTO DE CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL, DE 18 CM. DE ESPESOR VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES, RESISTENCIA F'C=250 KG/CM2. AGREGADO MAXIMO 3/4", REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6 / 10-10, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.
- SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUNTAS DE DILATACIÓN PARA CALAFATEO DE 10 MM. DE ANCHO Y 25 MM. DE PROFUNDIDAD, A BASE DE ASFALTO OXIDADO, INCLUYE: LIMPIEZA DE LA JUNTA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.
- DENTELLON DE SECCION 4.00X0.18 X 0.40 M., CONCRETO F'C=250 KG/CM2. AGREGADO MAXIMO 3/4", INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO.
- ELABORACION DE CUNETAS DE 70 CM. DE DESARROLLO, DE 8 CM. DE ESPESOR, A BASE DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2., INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.
- SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA AMARILLO TRAFICO PESADO DE 10 CM. DE ANCHO, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

RELACIÓN DE LAS ESTIMACIONES.

ESTIMACIÓN	IMPORTE DE ESTIMACIÓN	MONTO COBRADO
ANTICIPO		130,179.06
ESTIMACIÓN 1	343,935.37	240,754.76
ESTIMACIÓN 2 FINIQUITO	89,994.83	62,996.38
TOTAL SUMAS	433,930.20	433,930.20

UNA VEZ, VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN Y ESTANDO DE ACUERDO EN LO MANIFESTADO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPERACIÓN, POR LO QUE ESTÁ EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR EL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL.


EL ACTO DE RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS NO LIBERA AL CONTRATISTA DE LAS RESPONSABILIDADES DE OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS, POR LO QUE EL AYUNTAMIENTO SE RESERVA EL DERECHO DE REALIZAR PERTINENTEMENTE LAS RECLAMACIONES QUE POR DERECHO LE CORRESPONDA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR CONCLUIDO EL ACTO, SIENDO LAS 12:35 HRS. DEL DÍA CITADO, LEVANTANDO PARA CONSTANCIA DE ESTE ACUERDO LA PRESENTE ACTA EN TRES TANTOS, DONDE FIRMAN AL MARGEN Y AL CALCE DE TODAS LAS HOJAS QUIENES INTERVINIERON EN ELLA, DAMOS FE POR LA EMPRESA CONTRATISTA:


ENTREGA

POR LA EMPRESA:


GL DAMÉN ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE LEGAL


RECIBE DE CONFORMIDAD
POR EL H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
TEQUILA, VER.
2018-2021
PRESIDENTE
MUNICIPAL


LIC. JAVIER MISSAEL GARCÍA ZEPAHUA
PRESIDENTE MUNICIPAL


H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
TEQUILA, VER.
2018-2021
ING. ALBERTO TORRE MORALES JACOME
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS