

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN EMPRESA - H. AYUNTAMIENTO

TEQUILA, VER SIENDO LAS 9:00:00 AM HRS. DEL DÍA 19 DE JUNIO DE 2019, REUNIDOS EN EL SITIO DE LA OBRA EN LA COMUNIDAD DE POXCAUTLA, PERTENECIENTE A ESTE MUNICIPIO.

LA EMPRESA HERNÁNDEZ MORALES ADRIANA REPRESENTADA POR: ING. ADRIANA HERNÁNDEZ MORALES Y

EL H. AYUNTAMIENTO REPRESENTADO POR LOS C.C.:
LIC. JAVIER MISSAEL GARCÍA ZEPAHUA E ING. ALBERTO JORGE MORALES JÁCOME.
PRESIDENTE MUNICIPAL Y DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS RESPECTIVAMENTE.

CON EL OBJETO DE EFECTUAR EL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL (COLONIA) DE LA LOCALIDAD DE POXCAUTLA

DATOS DE LA OBRA:

NÚMERO DE OBRA: 2019301680048	MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: (INVITACIÓN RESTRINGIDA)		
	(A) ADJUDICACIÓN DIRECTA.	(B) INVITACIÓN RESTRINGIDA.	(C) LICITACIÓN PÚBLICA
	CALENDARIO REAL DE OBRA		
MONTO DEL CONTRATO: 599,440.57	FECHA DE INICIO: 06 de mayo de 2019	FECHA DE TÉRMINO: 19 de junio de 2019	
No. DE CONTRATO: MTE-FISMDF-IR-2019301680048	NOMBRE DE LA COMPAÑÍA AFIANZADORA: AFIANZADORA SOFIMEX S.A.		
ANTICIPO: 179,832.17	No. DE FIANZA: 2314993	FECHA: 03 DE MAYO DE 2019	
POR CUMPLIMIENTO:	No. DE FIANZA: 2315027	FECHA: 03 DE MAYO DE 2019	

DESCRIPCIÓN PREPONDERANTE DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS:

- TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PLANO POR MEDIOS MANUALES PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS ESTABLECIENDO EJES AUXILIARES Y REFERENCIAS.
- EXCAVACION A MAQUINA EN MATERIAL TIPO II DE 0.00 A 2.00 M., DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.
- EXCAVACION MECANICA EN ROCA (MATERIAL III), EN CAJA A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M., INCLUYE: RUPTURA CON MARTILLO NEUMATICO, EXTRACION Y ACARREO MANUAL A PIE DE CAJA MAX= 20 M.
- BASE HIDRAULICA DE TEZONTLE O GRAVA EN GREÑA DE 20 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.
- PAVIMENTO DE CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL, DE 18 CM. DE ESPESOR VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES, RESISTENCIA F'C=250 KG/CM2. AGREGADO MAXIMO 3/4", REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6 / 10-10, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.
- CORTE CON DISCO DE 6.35 CM. DE ESPESOR CON CORTADORA DE DISCO DIAMANTE, EN PAVIMENTO NUEVO PARA JUNTAS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.
- SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUNTAS DE DILATACIÓN PARA CALAFATEO DE 10 MM. DE ANCHO Y 25 MM. DE PROFUNDIDAD, A BASE DE ASFALTO OXIDADO, INCLUYE: LIMPIEZA DE LA JUNTA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.
- DENTELLON DE SECCION 4.00X0.18 X 0.40 M., CONCRETO F'C=250 KG/CM2. AGREGADO MAXIMO 3/4", INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO.
- ELABORACION DE CUNETAS DE 70 CM. DE DESARROLLO, DE 8 CM. DE ESPESOR, A BASE DE CONCRETO ARMADO DE F'C=150 KG/CM2., INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.
- SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA AMARILLO TRAFICO PESADO DE 10 CM. DE ANCHO, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

- LIMPIEZA AL FINAL DE LA OBRA, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

RELACION DE LAS ESTIMACIONES.

ESTIMACIÓN	IMPORTE DE ESTIMACIÓN	MONTO COBRADO
ANTICIPO		179,832.17
ESTIMACIÓN 1	479,953.28	335,967.30
ESTIMACIÓN 2	70,593.02	49,415.11
ESTIMACIÓN 3 FINIQUITO	48,894.27	34,225.99
TOTAL SUMAS	599,440.57	599,440.57

UNA VEZ, VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN Y ESTANDO DE ACUERDO EN LO MANIFESTADO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPERACIÓN, POR LO QUE ESTÁ EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR EL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL.

EL ACTO DE RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS NO LIBERA AL CONTRATISTA DE LAS RESPONSABILIDADES DE OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS, POR LO QUE EL AYUNTAMIENTO SE RESERVA EL DERECHO DE REALIZAR PERTINENTEMENTE LAS RECLAMACIONES QUE POR DERECHO LE CORRESPONDA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR CONCLUIDO EL ACTO, SIENDO LAS 09:45 HRS. DEL DÍA CITADO, LEVANTANDO PARA CONSTANCIA DE ESTE ACUERDO LA PRESENTE ACTA EN TRES TANTOS, DONDE FIRMAN AL MARGEN Y AL CALCE DE TODAS LAS HOJAS QUIENES INTERVINIERON EN ELLA, DAMOS FE POR LA EMPRESA CONTRATISTA:

ENTREGA

POR LA EMPRESA:

HERNÁNDEZ MORALES ADRIANA
REPRESENTANTE LEGAL

**RECIBE DE CONFORMIDAD
POR EL H. AYUNTAMIENTO**



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
TEQUILA, VER.
2018-2021
PRESIDENTE
MUNICIPAL

LIC. JAVIER MISSAEL GARCÍA ZEPAHUA
PRESIDENTE MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
TEQUILA, VER.
2018-2021
DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS

ING. ALBERTO JORGE MORALES JÁCOME
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS