

## ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN EMPRESA – H. AYUNTAMIENTO

TEQUILA, VER SIENDO LAS 9:00:00 AM HRS. DEL DÍA 01 DE JULIO DE 2019, REUNIDOS EN EL SITIO DE LA OBRA EN LA COMUNIDAD DE TOLAPA, PERTENECIENTE A ESTE MUNICIPIO.

LA EMPRESA FATIMA VAZQUEZ LUNA REPRESENTADA POR: FATIMA VAZQUEZ LUNA Y

EL H. AYUNTAMIENTO REPRESENTADO POR LOS C.C.:  
LIC. JAVIER MISSAEL GARCÍA ZEPAHUA E ING. ALBERTO JORGE MORALES JÁCOME.  
PRESIDENTE MUNICIPAL Y DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS RESPECTIVAMENTE.

CON EL OBJETO DE EFECTUAR EL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA:

**AMPLIACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DEL BARRIO UNIDAD 10**

DATOS DE LA OBRA:

<b>NÚMERO DE OBRA:</b> 2019301680125	<b>MODALIDAD DE CONTRATACIÓN:</b> ( 10:00 )		
	(A) ADJUDICACIÓN DIRECTA.	(B) INVITACIÓN RESTRINGIDA.	(C) LICITACIÓN PÚBLICA
<b>CALENDARIO REAL DE OBRA</b>			
<b>MONTO DEL CONTRATO:</b> 599,778.07	<b>FECHA DE INICIO:</b> 03 DE JUNIO DE 2019	<b>FECHA DE TÉRMINO:</b> 01 DE JULIO DE 2019	
<b>No. DE CONTRATO:</b> MTE-FORTAMUNDF-IR-2019301680125	<b>NOMBRE DE LA COMPAÑÍA AFIANZADORA:</b> AFIANZADORA SOFIMEX S.A.		
<b>ANTICIPO:</b> 179,933.42	<b>No. DE FIANZA:</b> 2317885	<b>FECHA:</b> 31 DE MAYO DE 2019	
<b>POR CUMPLIMIENTO:</b>	<b>No. DE FIANZA:</b> 2317887	<b>FECHA:</b> 31 DE MAYO DE 2019	

DESCRIPCIÓN PREPONDERANTE DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS:

- TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PLANO POR MEDIOS MANUALES PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS ESTABLECIENDO EJES AUXILIARES Y REFERENCIAS.
- EXCAVACION A MAQUINA EN MATERIAL TIPO II DE 0.00 A 2.00 M., DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.
- EXCAVACION MECANICA EN ROCA (MATERIAL III), EN CAJA A UNA PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M., INCLUYE: RUPTURA CON MARTILLO NEUMATICO, EXTRACION Y ACARREO MANUAL A PIE DE CAJA MAX= 20 M.
- BASE HIDRAULICA DE TEZONTLE O GRAVA EN GREÑA DE 20 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO
- PAVIMENTO DE CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL, DE 18 CM. DE ESPESOR VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES, RESISTENCIA F'C=250 KG/CM2. AGREGADO MAXIMO 3/4", REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6 / 10-10, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.
- CORTE CON DISCO DE 6.35 CM. DE ESPESOR CON CORTADORA DE DISCO DIAMANTE, EN PAVIMENTO NUEVO PARA JUNTAS, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.
- SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUNTAS DE DILATACIÓN PARA CALAFATEO DE 10 MM. DE ANCHO Y 25 MM. DE PROFUNDIDAD, A BASE DE ASFALTO OXIDADO, INCLUYE: LIMPIEZA DE LA JUNTA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.
- DENTELLON DE SECCION 3.50X0.18 X 0.40 M., CONCRETO F'C=250 KG/CM2. AGREGADO MAXIMO 3/4", INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO.
- ELABORACION DE CUNETAS DE 70 CM. DE DESARROLLO, DE 8 CM. DE ESPESOR, A BASE DE CONCRETO ARMADO DE F'C=150 KG/CM2., INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.
- SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA AMARILLO TRAFICO PESADO DE 10 CM. DE ANCHO, INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

RELACIÓN DE LAS ESTIMACIONES.

ESTIMACIÓN	IMPORTE DE ESTIMACIÓN	MONTO COBRADO
ANTICIPO		179,933.42
ESTIMACIÓN 1	425,950.99	298,165.69
ESTIMACIÓN 2 FINIQUITO	173,827.08	121,678.96
TOTAL SUMAS	599,778.07	599,778.07

UNA VEZ, VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN Y ESTANDO DE ACUERDO EN LO MANIFESTADO, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y APTA PARA SU OPERACIÓN, POR LO QUE ESTÁ EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR EL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL.

EL ACTO DE RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS NO LIBERA AL CONTRATISTA DE LAS RESPONSABILIDADES DE OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS, POR LO QUE EL AYUNTAMIENTO SE RESERVA EL DERECHO DE REALIZAR PERTINENTEMENTE LAS RECLAMACIONES QUE POR DERECHO LE CORRESPONDA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR CONCLUIDO EL ACTO, SIENDO LAS 01 DE JULIO DE 2019 HRS. DEL DÍA CITADO, LEVANTANDO PARA CONSTANCIA DE ESTE ACUERDO LA PRESENTE ACTA EN TRES TANTOS, DONDE FIRMAN AL MARGEN Y AL CALCE DE TODAS LAS HOJAS QUIENES INTERVINIERON EN ELLA, DAMOS FE POR LA EMPRESA CONTRATISTA:

**ENTREGA**

POR LA EMPRESA:



PATIMA VAZQUEZ LUNA  
REPRESENTANTE LEGAL

**RECIBE DE CONFORMIDAD**  
**POR EL H. AYUNTAMIENTO**  
AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
TEQUILA VER.  
2018-2021  
PRESIDENTE  
MUNICIPAL

LIC. JAVIER MISSAEL GARCÍA ZEPAHUA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. ALBERTO JORGE MORALES JÁCOME  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

H. AYUNTAMIENTO  
CONSTITUCIONAL  
TEQUILA VER.  
2018-2021  
DIRECCION DE  
OBRAS PUBLICAS