



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEQUILA
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2019
 SEGUNDO TRIMESTRAL
 Periodo: Del Del 01/04/ 2019 al 30/06/2019

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 168 TEQUILA
 Fuente de Financiamiento: FISMDF
 Presupuesto Autorizado: 36,773,746.00

Hoja: 23/07/2019
 Fecha de Aprobación: 23/07/2019

Programa Subprograma Tipo				Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Devengada)							Estructura Financiera (Inversión Pagada)							Metas		Observaciones		
No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas			
					Inicio	Término		Inicio	Término																										
SH 02 d 2019 30 168 0001	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE ATEMPA	301680003	ATEMPA	0.00			0.00			468,257.22	468,257.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	9.00	
SH 02 d 2019 30 168 0002	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE AYAHUALULCO	301680047	AYAHUALULCO	0.00			0.00			416,228.64	416,228.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	8.00
SH 02 d 2019 30 168 0003	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TEQUILA CENTRO, AGE8 0022	301680001	TEQUILA	100.00	30/05/2019	04/06/2019	99.84	30/05/2019		260,142.90	260,142.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,751.32	259,751.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	5.00
SH 02 d 2019 30 168 0004	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE POPOCATEPETL	301680008	POPOCATEPETL	0.00			0.00			728,400.12	728,400.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	14.00
SH 02 d 2019 30 168 0005	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE ZINCALCO	301680003	ZINCALCO	0.00			0.00			468,257.22	468,257.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	9.00
SH 02 d 2019 30 168 0006	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE AHUATEPEC	301680002	AHUATEPEC	0.00			0.00			468,257.22	468,257.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	9.00
SH 02 d 2019 30 168 0007	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CHAPULTEPEC EL GRANDE	301680005	CHAPULTEPEC EL GRANDE	90.00	06/05/2019		62.26	06/06/2019		936,514.44	936,514.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	583,119.64	583,119.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	583,119.64	583,119.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	18.00	
SH 02 d 2019 30 168 0008	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EL CAMPANARIO	301680017	EL CAMPANARIO	0.00			0.00			780,428.70	780,428.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	15.00
SH 02 d 2019 30 168 0009	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN EL BARRIO DE COTLAIAPA, AGE8 0041	301680001	TEQUILA	0.00			0.00			1,300,714.50	1,300,714.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	25.00
SH 02 d 2019 30 168 0010	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ	301680007	SANTA CRUZ	0.00			0.00			1,300,714.50	1,300,714.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	25.00
SH 02 d 2019 30 168 0011	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TOLAPA	301680001	TOLAPA	0.00			0.00			468,257.22	468,257.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	9.00

Javier Missael García Zepahua
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

DAVID CUANECUILE IXMATLAHUA
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
 Nombre y firma

Carlos Silvestre Yopihua
 TESORERO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

Fernando Rámirez Hernández
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEQUILA
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2019
 SEGUNDO TRIMESTRAL
 Periodo: Del Del 01/04/ 2019 al 30/06/2019

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 168 TEQUILA
 Fuente de Financiamiento: FISMDF
 Presupuesto Autorizado: 36,773,746.00

Hoja: 23/07/2019
 Fecha de Aprobación: 23/07/2019

Programa Subprograma Tipo				Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Devengada)							Estructura Financiera (Inversión Pagada)							Metas		Observaciones						
No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas							
					Inicio	Término		Inicio	Término																									Inicio	Término	Inicio	Término	Inicio	Término
SH 02 d 2019 30 168 0012	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE POXCAUTLA	30168000 9	POXCAUTLA	0.00			0.00			780,428.70	780,428.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	15.00				
SH 02 d 2019 30 168 0013	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LA CUMBRE BUENA VISTA	30168001 9	LA CUMBRE (BUENA VISTA)	30.00	17/06/ 2019		29.98	19/06/ 2019		1,144,628.76	1,144,628.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343,233.94	343,233.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343,233.94	343,233.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	22.00	2 de 5	
SH 02 d 2019 30 168 0014	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE OCOTEMPA	30168000 7	OCOTEMPA	30.00	17/06/ 2019		29.97	19/06/ 2019		728,400.12	728,400.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,339.94	218,339.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,339.94	218,339.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	14.00		
SH 02 d 2019 30 168 0015	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN EL BARRIO DE SAN ANTONIO, AGEB 041	30168000 1	TEQUILA	0.00			0.00			1,560,857.40	1,560,857.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	30.00		
SH 02 d 2019 30 168 0016	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE OXTOTITLA	30168000 8	OXTOTITLA	0.00			0.00			520,285.80	520,285.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	10.00		
SH 02 d 2019 30 168 0017	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE ATLAJCO	30168001 4	ATLAJCO	30.00	17/06/ 2019		29.95	19/06/ 2019		780,428.70	780,428.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,769.25	233,769.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,769.25	233,769.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	15.00	
SH 02 d 2019 30 168 0018	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CORTEZCA	30168003 4	CORTEZCA	30.00	17/06/ 2019		29.96	19/06/ 2019		468,257.22	468,257.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,326.87	140,326.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,326.87	140,326.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	9.00		
SH 02 d 2019 30 168 0019	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EX-HACIENDA TLAZOLOLAPAN	30168001 5	EX-HACIENDA TLAZOLOLAPAN	30.00	06/05/ 2019		29.99	27/05/ 2019		1,821,000.30	1,821,000.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	546,133.24	546,133.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	546,133.24	546,133.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	35.00		
SH 02 d 2019 30 168 0020	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN EL BARRIO DE ZACATLAMANCA I, AGEB 0056	30168000 1	TEQUILA	0.00			0.00			780,428.70	780,428.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	15.00		
SH 02 d 2019 30 168 0021	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN EL BARRIO DE TECUANCA AGEB 0041	30168000 1	TEQUILA	0.00			0.00			1,040,571.60	1,040,571.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	20.00		
SH 02 d 2019 30 168 0022	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN EL BARRIO DE TEPAPALOTLA	30168002 8	TEPAPALOTLA	0.00			0.00			728,400.12	728,400.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	14.00		

Javier Misael García Zepahua
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

DAVID CUANECUILE IXMATLAHUA
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
 Nombre y firma

Carlos Silvestre Yopihua
 TESORERO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

Fernando Rámirez Hernández
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEQUILA
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2019
 SEGUNDO TRIMESTRAL
 Periodo: Del Del 01/04/ 2019 al 30/06/2019

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 168 TEQUILA
 Fuente de Financiamiento: FISMDF
 Presupuesto Autorizado: 36,773,746.00

Hoja: 23/07/2019
 Fecha de Aprobación: 23/07/2019

Programa Subprograma Tipo				Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Devengada)							Estructura Financiera (Inversión Pagada)							Metas		Observaciones				
No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas					
					Inicio	Término		Inicio	Término																									Inicio	Término	Inicio	Término
SH 02 d	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE MITEPEC	30168000 6	MITEPEC	62.00	06/05/2019		61.91	27/05/2019		1,300,714.50	1,300,714.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	805,333.96	805,333.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	805,333.96	805,333.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	25.00		
2019 30 168 0023																																		PERSONA	100.00		
SH 02 d	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN COL. LOS ÁLAMOS	30168004 5	COLONIA LOS ÁLAMOS	0.00			0.00			468,257.22	468,257.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	9.00	3 de 5
2019 30 168 0024																																		PERSONA	36.00		
SH 02 d	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE OCOXOTLA	30168003 7	OCOXOTLA	0.00			0.00			416,228.64	416,228.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	8.00	
2019 30 168 0025																																		PERSONA	32.00		
SH 02 d	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE MOXALA	30168004 2	MOXALA	0.00			0.00			468,257.22	468,257.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	9.00	
2019 30 168 0027																																		PERSONA	36.00		
SH 02 d	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE ZACATLAMANCA II	30168004 1	ZACATLAMANCA II	0.00			0.00			416,228.64	416,228.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	8.00	
2019 30 168 0028																																		PERSONA	32.00		
SH 02 d	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN EL BARRIO DE SANTA CRUZ DE ABAJO, AGEB 0022	30168000 1	TEQUILA	0.00			0.00			520,285.80	520,285.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	10.00	
2019 30 168 0029																																		PERSONA	40.00		
SH 02 d	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE XONOCOJTLA	30168003 2	XONOCOJTLA	30.00	17/06/2019		29.97	19/06/2019		520,285.80	520,285.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,939.93	155,939.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,939.00	155,939.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	10.00	
2019 30 168 0030																																		PERSONA	40.00		
SH 02 d	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE COL. NUEVO PROGRESO	30168001 9	COLONIA NUEVO PROGRESO	30.00	17/06/2019		29.99	19/06/2019		416,228.64	416,228.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,849.37	124,849.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,849.37	124,849.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	8.00	
2019 30 168 0031																																		PERSONA	32.00		
SH 02 d	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TLECUAXCO	30168001 3	TECUAXCO	0.00			0.00			2,289,257.52	2,289,257.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	44.00	
2019 30 168 0032																																		PERSONA	180.00		
SC 01 d	REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ZINCALCO	30168003 3	ZINCALCO	0.00			0.00			685,505.80	685,505.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	1,850.00	
2019 30 168 0035																																		PERSONA	414.00		
SC 01 e	REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO SAN ANTONIO, AGEB 0041	30168000 1	TEQUILA	30.00	17/06/2019		29.90	19/06/2019		380,000.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,620.09	113,620.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,620.09	113,620.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	1,000.00		
2019 30 168 0036																																		PERSONA	120.00		

Javier Misael García Zepahua
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

DAVID CUANECUILE XMATLAHUA
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
 Nombre y firma

Carlos Silvestre Yopihua
 TESORERO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

Fernando Rámirez Hernández
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEQUILA
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2019
 SEGUNDO TRIMESTRAL
 Periodo: Del 01/04/ 2019 al 30/06/2019

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 168 TEQUILA
 Fuente de Financiamiento: FISMDF
 Presupuesto Autorizado: 36,773,746.00

Hoja: 23/07/2019
 Fecha de Aprobación: 23/07/2019

Programa Subprograma Tipo				Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Devengada)							Estructura Financiera (Inversión Pagada)							Metas		Observaciones				
No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	%	Fechas reales		%	Fechas reales		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas					
					Inicio	Término		Inicio	Término																									Inicio	Término	Inicio	Término
2019	30	168	0038	01	REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO DE TECUANCA, AGEB 0041	30168000	TEQUILA	30.00	17/06/2019	29.94	26/06/2019	380,000.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,780.05	113,780.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,780.05	113,780.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	1,000.00		
2019	30	168	0038	e																													PERSONA	180.00			
2019	30	168	0039	01	REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL CAMPANARIO	30168001	EL CAMPANARIO	0.00		0.00		353,798.25	353,798.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	650.00	4 de 5	
2019	30	168	0039	d																													PERSONA	684.00			
2019	30	168	0040	01	REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO DE TLAZACAPIXCO, AGEB 0041	30168000	TEQUILA	0.00		0.00		932,028.10	932,028.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	1,500.00		
2019	30	168	0040	d																													PERSONA	250.00			
2019	30	168	0026	02	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LINDEROS	30168003	LINDEROS	40.00	17/06/2019	29.97	19/06/2019	520,285.80	520,285.80	0.00	0.00	0.00	0.00	155,939.21	155,939.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,939.21	155,939.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	10.00		
2019	30	168	0026	d																													PERSONA	40.00			
2019	30	168	0041	03	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL (ZONA CENTRO)	30168000	TEQUILA	0.00		0.00		1,333,741.02	1,333,741.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	COLECTOR	300.00		
2019	30	168	0041	d																													PERSONA	50.00			
2019	30	168	0042	03	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO (ZONA CENTRO)	30168000	TEQUILA	0.00		0.00		1,574,863.95	1,574,863.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO LINEAL	300.00		
2019	30	168	0042	b																													PERSONA	50.00			
2019	30	168	0043	02	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO ENTRE EL TEMPLO Y TANQUE DE LA LOCALIDAD DE AHUATEPEC	30168000	AHUATEPEC	98.00	06/05/2019	96.73	27/05/2019	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	967,375.15	967,375.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	967,375.15	967,375.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	600.00		
2019	30	168	0043	b																													PERSONA	287.00			
2019	30	168	0044	03	AMPLIACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL BARRIO DE APIAZCO	30168004	ZACATLAMANCA II	0.00		0.00		435,000.00	435,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	500.00		
2019	30	168	0044	b																													PERSONA	250.00			
2019	30	168	0046	02	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE MOXALA	30168004	MOXALA	0.00		0.00		435,000.00	435,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	500.00		
2019	30	168	0046	b																													PERSONA	372.00			
2019	30	168	0047	03	AMPLIACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DEL BARRIO DE TECUANCA (JUNTO AL PANTEON)	30168000	TEQUILA	10.00	17/06/2019	29.90	19/06/2019	371,951.75	371,951.75	0.00	0.00	0.00	0.00	111,235.02	111,235.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,235.02	111,235.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	400.00	
2019	30	168	0047	b																													PERSONA	80.00			
2019	30	168	0048	02	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL (COLONIA) DE LA LOCALIDAD DE POXCAUTLA	30168000	POXCAUTLA	100.00	06/05/2019	19/06/2019	85.62	20/05/2019	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	513,730.71	513,730.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	513,730.71	513,730.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	680.00		
2019	30	168	0048	b																													PERSONA	726.00			

Javier Misael García Zepahua
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

DAVID CUANECUILE IXMATLAHUA
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
 Nombre y firma

Carlos Silvestre Yopihua
 TESORERO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

Fernando Ramírez Hernández
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEQUILA
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2019
 SEGUNDO TRIMESTRAL
 Periodo: Del Del 01/04/ 2019 al 30/06/2019

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 168 TEQUILA
 Fuente de Financiamiento: FISMDF
 Presupuesto Autorizado: 36,773,746.00

Hoja: 23/07/2019
 Fecha de Aprobación:

Programa Subprograma Tipo		Avances Físico-Financieros								Estructura Financiera (Inversión Aprobada)							Estructura Financiera (Inversión Devengada)							Estructura Financiera (Inversión Pagada)							Metas		Observaciones			
No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	%	Físico		Financiero		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficiarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otros	Unidad de Medida	Aprobadas					
					Inicio	Término	%	Inicio																								Término		Inicio	Término	
SE 02 b	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL EN EL BARRIO ZACATLAMANCA I DE LA LOCALIDAD DE TEQUILA	301680001	TEQUILA	100.00	06/05/2019	19/06/2019	84.93	13/05/2019	435,000.00	435,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	369,451.34	369,451.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	369,451.34	369,451.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	450.00			
2019 30 168 0049																																	PERSONA	95.00		
UB 01 a	REHABILITACIÓN CON REVESTIMIENTO DEL CAMINO EL CAMPANARIO ZONA CENTRO - TLECUAXCO DEL KM 0+000 AL KM 1+572.50	301680017	EL CAMPANARIO	100.00	06/05/2019	19/06/2019	78.78	16/05/2019	1,165,910.15	1,165,910.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	918,607.37	918,607.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	918,607.37	918,607.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	KILOMETRO	1.57	5 de 5	
2019 30 168 0051																																		PERSONA	0.00	
U9 02 d	ADQUISICIÓN DE EQUIPO TOPOGRÁFICO (DISTANCIOMETRO)	301680001	TEQUILA	0.00					12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	EQUIPO	4.00		
2019 30 168 0052																																		PERSONA	3,897.00	
SE 03 a	AMPLIACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE OXTOTITLA	301680008	OXTOTITLA	0.00					600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADO	680.00	
2019 30 168 0053																																		PERSONA	681.00	
SC 03 c	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN EL BARRIO DE SANTA CRUZ DE ABAJO, AGEB 0022	301680001	TEQUILA	0.00					319,857.10	319,857.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	TANQUE	1.00	
2019 30 168 0054																																		PERSONA	900.00	
SJ 02 k	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN LA PRIMARIA NIÑOS HEROES CON CLAVE 30KP80276N DE LA LOCALIDAD DE OCOTEMPA LOS PINOS	301680011	TEPEQUILAPA	0.00					473,200.00	473,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00	
2019 30 168 0055																																		ALUMNO	120.00	

TOTAL DE INVERSIÓN DEL FINANCIAMIENTO DEL MUNICIPIO:

36,773,746.0 36,773,746.0

6,674,536.40 6,674,536.40

6,414,784.15 6,414,784.15

Javier Missael García Zepahua
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

DAVID CUANEUILLE IXMATLAHUA
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
 Nombre y firma

Carlos Silvestre Yopihua
 TESORERO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

Fernando Ramírez Hernández
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

TRI/2019/TEQUILA/13408