




H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEQUILA  
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES  
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS  
 EJERCICIO FISCAL 2018  
 SEGUNDO TRIMESTRAL  
 Periodo: Del Del 01/04/ 2018 al 30/06/2018


Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz  
 Clave y Nombre del Municipio: 168 TEQUILA  
 Fuente de Financiamiento: FORTAMUNDF  
 Presupuesto Autorizado: 8,969,558.00

Hoja: 2 de 3  
 Fecha de Aprobación: 23/07/2018

Programa Subprograma Tipo				Avances Físico-Financieros										Estructura Financiera (Inversión Aprobada)						Estructura Financiera (Inversión Devengada)						Estructura Financiera (Inversión Pagada)						Metas		Observaciones
No. Obra	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Físico		Financiero		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Unidad de Medida	Aprobadas				
				%	Fecha real: Inicio Término	%	Fecha real: Inicio Término																								%	Fecha real: Inicio Término	%	
FM 04 c	MANUTENIMIENTO MAYOR A VEHICULOS PROPIEDAD DEL AYUNTAMIENTO	301680001	TEQUILA	92.35	15/03/2018	81.37	15/03/2018	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,708.70	219,708.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,708.70	219,708.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	VEHICULO	3.00			
2018 30 168 0112																															PERSONA	16,295.00		
FM 01 a	CURSO PROGRAMA DE COSTOS OPUS PROGRAMABLE	301680001	TEQUILA	0.00		0.00		6,284.00	6,284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	CURSO	1.00			
2018 30 168 0113																															PERSONA	16,295.00		
FM 04 a	ADQUISICIÓN DE VEHICULOS AUSTEROS NUEVOS	301680001	TEQUILA	39.61	16/03/2018	39.61	16/03/2018	710,000.00	710,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,700.00	282,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,700.00	282,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	UNIDAD	2.00			
2018 30 168 0114																															PERSONA	16,295.00		
BM 01 c	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	301680001	TEQUILA	100.00	12/03/2018	12/03/2018	12/03/2018	124,425.70	124,425.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,425.70	124,425.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,425.70	124,425.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PIEZA	6.00			
2018 30 168 0115																															PERSONA	16,295.00		
BM 01 b	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA BASICCO	301680001	TEQUILA	0.00		0.00		47,000.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PIEZA	4.00			
2018 30 168 0116																															PERSONA	16,295.00		
SJ 02 I	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA PRIMARIA "ADOLFO LÓPEZ MATEOS", BARRIO SAN ANTONIO CLAVE: 30DP4737L, ASEB 0041	301680001	TEQUILA	0.00		0.00		400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00		
2018 30 168 0117																															ALUMNO	70.00		
EP 01	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO	301680001	TEQUILA	29.36	08/06/2018	29.36	08/06/2018	1,201,600.00	1,201,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352,868.61	352,868.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352,868.61	352,868.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	PROYECTO	3.00		
2018 30 168 0120																															PERSONA	3,897.00		
SI 02 I	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN PRIMARIA IGMACIO MANUEL ALTAMIRANO CLAVE: 30FR3186F EN EL CAMPANARIO	301680017	EL CAMPANARIO	0.00		0.00		150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	ANEXO	1.00		
2018 30 168 0121																															ALUMNO	105.00		
BI 01 a	ADQUISICIÓN DE TERRENOS	301680001	TEQUILA	27.64	23/03/2018	27.64	23/03/2018	1,175,590.10	1,175,590.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,000.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	METRO CUADRADOS	987.00			
2018 30 168 0122																															PERSONA	16,295.00		
UM 01 c	REHABILITACIÓN DE CAMPO DE FUTBOL EN OXTOTITLA	301680006	OXTOTITLA	0.00		0.00		150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00			
2018 30 168 0123																															PERSONA	681.00		
UM 01 c	REHABILITACION DEL CAMPO DE FUTBOL EN SANTA CRUZ	301680007	SANTA CRUZ	0.00		0.00		1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	1.00			
2018 30 168 0124																															PERSONA	600.00		

  
 Javier Miscal García  
 PRESIDENTE MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 TEQUILA, VER.  
 2018-2021  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

  
 Carlos Sifuentes Yonitza  
 TESORERO MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 TEQUILA, VER.  
 2018-2021  
 TESORERÍA

  
 Fernando Ramírez Hernández  
 CONTRALOR MUNICIPAL  
 Nombre, firma y sello  
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
 TEQUILA, VER.  
 2018-2021  
 ÓRGANO DE CONTROL INTERNO MUNICIPAL