



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TEQUILA
 INGRESOS ORDINARIOS, INGRESOS EXTRAORDINARIOS Y APORTACIONES FEDERALES
 REPORTE TRIMESTRAL DE AVANCES FÍSICO-FINANCIEROS
 EJERCICIO FISCAL 2018
 SEGUNDO TRIMESTRAL
 Periodo: Del 01/04/2018 al 30/06/2018

Clave y Nombre de la Entidad: 30 Veracruz
 Clave y Nombre del Municipio: 168 TEQUILA
 Fuente de Financiamiento: FIMDF
 Presupuesto Autorizado: 32,046,726.00

Hoja: 1 de 4
 Fecha de Aprobación: 23/07/2018

Programa Subprograma Tipo	Nombre del Proyecto / Descripción de la Obra	Clave de Localidad	Localidad	Avances Físico-Financieros						Estructura Financiera (Inversión Aprobada)						Estructura Financiera (Inversión Devengada)						Estructura Financiera (Inversión Pagada)						Metas		Observaciones						
				%	Fecha real		%	Fecha real		Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales	Otras	Costo Total	Fuente de Financiamiento	Aportación Municipal	Aportación Beneficarios	Otras Fuentes Federales	Otras Fuentes Estatales		Otras	Unidad de Medida	Aprobadas			
					Inicio	Término		Inicio	Término																									Inicio	Término	Inicio
SH 02 d 2018 30 168 0001	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN EL BARRIO DE COTLAHUA	30168000 1	TEQUILA	0.00						633,851.80	633,851.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	20.00			
SH 02 d 2018 30 168 0002	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN EL BARRIO DE ZACATLAMANCA II	30168004 1	ZACATLAMANCA II	0.00						933,851.00	933,851.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	20.00		
SH 02 d 2018 30 168 0003	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN EL BARRIO DE SAN ANTONIO	30168000 1	TEQUILA	56.00	30/04/2018	28.92	11/05/2018			833,851.60	833,851.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,428.44	278,428.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,428.44	278,428.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	20.00		
SH 02 d 2018 30 168 0004	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN EL BARRIO DE TETLANCA	30168000 1	TEQUILA	0.00						833,851.80	833,851.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	20.00	
SH 02 d 2018 30 168 0005	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE MIRADOR	30168003 6	MIRADOR	30.00	04/06/2018	29.95	13/08/2018			1,167,318.27	1,167,318.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,659.79	349,659.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,659.79	349,659.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	25.00		
SH 02 d 2018 30 168 0006	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE EL CAMPANARIO	30168001 7	EL CAMPANARIO	0.00	04/06/2018	29.98	08/08/2018			1,814,395.79	1,814,395.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	573,704.74	573,704.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	573,704.74	573,704.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	41.00		
SH 02 d 2018 30 168 0007	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE COXTITLA	30168000 4	COXTITLA	0.00	23/04/2018	65.54	10/05/2018			1,400,777.41	1,400,777.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	918,070.39	918,070.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	918,070.39	918,070.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	30.00		
SH 02 d 2018 30 168 0008	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE TEOZACUALCO	30168001 0	TEOZACUALCO	0.00	11/05/2018	28.97	28/08/2018			2,101,167.00	2,101,167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	629,638.88	629,638.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	629,638.88	629,638.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	45.00		
SH 02 d 2018 30 168 0009	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE ATEMPA	30168000 3	ATEMPA	0.00		0.00				1,867,704.41	1,867,704.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	40.00		
SH 02 d 2018 30 168 0012	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE ATLAJCO	30168001 4	ATLAJCO	0.00		0.00				933,851.80	933,851.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	20.00	
SH 02 d 2018 30 168 0014	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE CHAPULTEPEC GRANDE	30168000 5	CHAPULTEPEC GRANDE	53.00	23/04/2018	28.86	10/05/2018			833,851.80	833,851.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,781.74	278,781.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,781.74	278,781.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	OBRA	20.00		

TRIP 2018/TEQUILA/10485

Javier Misael García Zapata
 PRESIDENTE DEL CONSEJO DE DESARROLLO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 TEQUILA, VER.
 2018-2021
 PRESIDENTE
 MUNICIPAL

David Cuareque
 DAVID CUAREQUE IXMATLAHUA
 VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA
 Nombre y firma

Carlos Silvestre Verdugo
 TESORERO MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 TEQUILA, VER.
 2018-2021
 TESORERIA

Fernando Ramírez Hernández
 CONTRALOR MUNICIPAL
 Nombre, firma y sello

H. AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 TEQUILA, VER.
 2018-2021
 ÓRGANO DE CONTROL
 INTERNO MUNICIPAL